

	<i>Modello Sistema QSA</i>	MDASER400.05	Rev. 3
	ISTRUZIONI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE PER DISPERSIONE DI GAS RILEVATA SULL'IMPIANTO INTERNO DEL CLIENTE FINALE	14/01/2026	
		pag. 1 di 1	

Gentile Cliente,

al fine di garantire la pubblica incolumità, la Sua fornitura di gas è stata sospesa a causa di una dispersione rilevata sul Suo impianto interno (cioè, su tubazioni e/o apparecchi a valle del Suo contatore).

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili per la **RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**:

1. La invitiamo a rivolgersi ad un TERMOIDRAULICO, di Sua fiducia, qualificato ed abilitato per eseguire:
 - gli interventi necessari ad eliminare la dispersione e
 - la prova di tenuta dell'impianto interno, la quale dovrà risultare con esito positivo.
2. Una volta eseguita la prova di tenuta dell'impianto interno **con esito positivo**, il Suo TERMOIDRAULICO dovrà:
 - compilare, timbrare e firmare il **“Modulo A/12 – Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas”**;
 - allegare al modulo A/12 una **visura camerale** dell'impresa di sua fiducia, con data di rilascio non antecedente ad un anno, o se superiore ad un anno, corredata di una dichiarazione ove si affermi che non vi sono variazioni nei dati di iscrizione alla Camera di Commercio);
3. Una volta aver ricevuto dal termoidraulico i documenti sopraindicati (Modulo A/12 + Visura camerale), Lei dovrà contattare il Call Center di EDMA Reti Gas S.r.l. al numero verde **800.978.992** che provvederà a fissare l'appuntamento per l'esecuzione della riattivazione della fornitura del gas. Le suggeriamo di tenere a portata di mano il numero di **matricola del Suo contatore** da riattivare e di fornire un Suo **numero di telefono raggiungibile** per essere contattato dal ns. operatore che eseguirà l'intervento di riattivazione.
4. La documentazione rilasciata dal termoidraulico dovrà essere consegnata all'operatore della ns. Società di Distribuzione che eseguirà la riattivazione della Sua utenza nella data concordata.

Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas

Cognome e nome del cliente finale	_____
-----------------------------------	-------

Il sottoscritto _____ titolare / legale rappresentante
dell'impresa (ragione sociale) _____ con
sede nel comune di: _____ (prov. _____)
tel. _____ (tel. cellulare: _____ e_mail: _____)
via _____ n. _____
Partita IVA: _____

- iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di _____
- iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _____ n. _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

a) di aver effettuato in data odierna con esito positivo la prova di tenuta secondo quanto previsto dalla vigente norma tecnica (1):

_____ dell'impianto di utenza ubicato al seguente indirizzo:
via _____ n. _____ piano _____ interno _____
comune _____ (prov. _____)

Avente il seguente identificativo: (obbligo di compilare almeno uno dei campi)

Codice del Punto di Riconsegna	_____
Matricola del contatore	_____

b) di avere effettuato la prova di tenuta a seguito di:

- realizzazione di nuovo impianto;
- modifica/trasformazione di impianto esistente;
- richiesta di verifica di tenuta su impianto esistente non modificato;
- negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull'impianto;
- sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della stessa richiesta dal cliente finale;
- sospensione della fornitura per situazione di pericolo;
- sospensione su disposizione delle Autorità competenti.

c) che, ai sensi della norma tecnica applicata (dichiarata al precedente punto a)), l'esito positivo della prova di tenuta è stato attribuito a seguito di:

- Verifica della "tenuta idonea al funzionamento" senza ulteriori limitazioni (ai sensi della UNI 11137)
- Collaudo positivo dell'impianto ai sensi della norma tecnica applicata di cui al precedente punto a) (UNI 7129-1, UNI 8723, UNI 11528 etc.)
- assenza di dispersioni ($\Delta P=0$) per impianto con pressione di fornitura > 0,5 bar con le seguenti modalità:
Pressione di prova: _____
Durata della prova : _____

d) che è stata regolarmente redatta e sottoscritta la documentazione tecnica prevista dalla norma tecnica applicata e comprovante l'esito positivo della prova (per esempio Rapporto di Prova UNI 11137, Verbale di collaudo UNI 7129-1 o UNI 8723 o UNI 11528).

(NB: Tale documentazione tecnica non deve essere allegata alla presente attestazione, ma è disponibile a richiesta)

e) che le caratteristiche fondamentali dell'impianto di utenza sono:

Da non compilare nel caso di impianti nuovi

- Portata termica complessiva degli apparecchi effettivamente collegati: kW _____
- Gli apparecchi utilizzatori installati e collegati sono complessivamente (3): n. _____

Così suddivisi (**da non compilare in presenza di contatore > G6**)

Piano cottura	n. _____
Forno a gas	n. _____
Cucina a gas.....	n. _____
Caldaia riscaldamento/ACS.....	n. _____
Scalda acqua.....	n. _____
_____	n. _____
_____	n. _____
_____	n. _____
_____	n. _____

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6., oppure, in alternativa, visura camerale recante i medesimi requisiti (4).

Data _____

Il dichiarante (timbro e firma) _____

NOTE

- (1) Indicare la specifica norma/regola tecnica di riferimento utilizzata - Sono considerate di riferimento per l'esecuzione delle prove: UNI 7129-1, UNI 11137, UNI 8723 e UNI 11528; le UNI 9165 / UNI 9860 nel caso di condotte gas / impianti di derivazione di utenza gas.
- (2) L'allegato A/12 ha una validità di 12 mesi dalla data di esecuzione della prova di tenuta salvo quanto di seguito specificato;
 - nei casi di negata attivazione della fornitura per anomalia riscontrata dal Distributore sull'impianto l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata in data non precedente alla mancata attivazione (data nella quale il Distributore ha rilevato l'anomalia);
 - nei casi di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di Pronto Intervento l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
 - nei casi di sospensione della fornitura per potenziale pericolo richiesta da Pubblica Autorità l'allegato A/12 è considerato valido solo se la prova di tenuta è stata effettuata successivamente alla sospensione della fornitura.
- (3) Il dettaglio del tipo e numero di apparecchi utilizzatori installati e collegati è obbligatorio solo per impianti alimentati da gruppi di misura con contatore di classe $\leq G6$ (Q_{max} contatore ≤ 10 m³/h).
- (4) La data del presente documento deve essere compresa entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione/visura camerale o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell'impresa.